

新校舎整備の進捗について

本町田ひなた小学校の新校舎の整備に向けて、新校舎建設工事を進めています。
本日は現在の進捗と、今後の予定についてご報告いたします。

1 新校舎の設計

新校舎床面積	約12,500㎡（旧本町田東小の約1.7倍）
構造・規模	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・地上4階
普通教室	23室
特別支援教室	6室
特別教室	7室

○新校舎イメージ

<外観>



<外観>



<昇降口>



〈普通教室・オープンスペース〉



〈ラーニングセンター〉



〈体育館〉



〈プール〉



2 新校舎建設工事の進捗

2026年2月に既存校舎の解体工事が完了しました。同月より新校舎建設工事に着手しています。現在は基礎躯体工事を進めており、進捗は当初計画どおりとなっています。

〈建設工事の様子（2026年5月7日時点）〉



3 今後の予定

新校舎の建設工事については、2026年2月から25か月間の予定で作業を行い、2028年4月から新校舎での生活を開始する予定です。

2026年												2027年			...	2028年			...
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	...	2月	3月	4月	...
新築工事（25か月）															引 渡 し	新校舎使用開始			
解体工事																			

新校舎の工事の進捗状況については、こちらのページからご確認ください。

