



※この工程表は2022年12月14日時点の想定であり、確定したものではありません。


①既存プール解体・仮設校舎建設時




②既存校舎解体



③新校舎建設



④仮設校舎解体中



- 解体建物
- 既存校舎
- 仮設校舎
- 新校舎
- 新体育館
- 工事時の仮グラウンド
- 工事時の仮囲い

【鶴川東地区統合校建替え工事の流れ】

年度	2021	2022	2023年度												2024年度												2025年度												2026年度												2027年度												2028年度												2029年度																				
月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
基本計画	基本計画																																																																																														
新校舎設計			基本設計・実施設計																																																																																												
プール解体															解体設計		プール解体工事																																																																														
仮校舎															仮校舎調査・設計		申請		仮校舎建設				仮校舎賃貸借期間												解体																																																												
既存解体																											既存校舎解体工事																																																																				
新校舎建設																											新校舎建設工事																																																																				
校庭整地																																																			校庭整地																																												

↑
統合

↑
新校舎
使用開始