

【町田市バイオエネルギーセンター試運転スケジュール】

資料4-1

		7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年1月
管理棟					← 新管理棟で業務 →			
					★管理棟へ引越 (10月下旬)			
工場棟	熱回収施設	★受電開始 (7/1)	★乾燥焚 (8月中旬)	★可燃ごみ搬入開始 (9/1)	← 試運転調整 →		性能試験	
	不燃粗大施設				★不燃・粗大ごみ搬入開始	★市民搬入開始	性能試験	→ 本稼働
	バイオガス化施設		★メタン菌投入開始 (8/16種汚泥搬入)	★バイオ適正ごみ投入開始 (9月中旬)	← 試運転調整 →		性能試験	

※10月31日をもって既存工場の稼働を停止する予定です。