

未進捗（未完了）の事業について

（１）公共交通特定事業

未進捗（未完了）の理由	事業数	割合
関連計画・事業と調整が必要	3	50%
関連事業者等と調整が必要	1	17%
実施予定	2	33%
未進捗（未完了）事業数	6	100%

主な内容	
駅の段差解消	駅の大規模改修時に併せて実施を検討
駅に音響案内装置の整備	設置方法に関して関係部署と調整中
ホームドアの設置	2025年度整備予定

（２）道路特定事業

未進捗（未完了）の理由	事業数	割合
関連計画・事業と調整が必要	1	2%
関連事業者等と調整が必要	4	9%
構造的・空間的な問題がある	2	5%
土地等の権利関係上の問題がある	14	32%
他の計画・事業で進めている	22	50%
実施予定	1	2%
未進捗（未完了）事業数	44	100%

主な内容	
歩道の補修	無電柱化計画の進捗に併せて対応
踏切道に点字ブロック設置	設置時期について鉄道事業者と調整が必要
網目の細かいグレーチングに交換	冠水箇所のため詰まりの可能性を考慮し未実施
歩道の勾配の改善	工事に伴い民有地等に大きな影響がある
歩道のすりつけ勾配の改善	駅交通広場の改修に伴い実施
点字ブロックの設置・改善	3年以内に実施予定

(3) 建築物特定事業

未進捗（未完了）の理由	事業数	割合
関連計画・事業と調整が必要	6	26%
土地等の権利関係上の問題がある	1	4%
他の計画・事業で進めている	2	9%
実施予定	11	48%
その他	3	13%
未進捗（未完了）事業数	23	100%

主な内容	
点字ブロックの設置	公共施設再編構想の検討内容に合わせて対応
ベビーチェアの設置	建物オーナーより躯体に穴をあける事が禁止されている
施設内タイル滑り止め対策実施	建物の改修工事に併せて実施
車椅子使用者が利用しやすいカウンターの改修	R7年度実施予定
点字ブロック上の障害物の改善	対策実施により新たな問題が生じる可能性があるため対策内容を再検討

(4) 都市公園特定事業

未進捗（未完了）の理由	事業数	割合
他の計画・事業で進めている	4	100%
未進捗（未完了）事業数	4	100%

主な内容	
バリアフリー整備 (急傾斜解消、点字ブロック設置など)	公園の再整備事業の中で実施

(5) 交通安全特定事業

未進捗（未完了）の理由	事業数	割合
実施予定	1	100%
未進捗（未完了）事業数	1	100%

主な内容	
信号機の改良 (音響式信号機の整備など)	R8年度以降対応予定

(6) 教育啓発特定事業

未進捗（未完了）の理由	事業数	割合
実施予定	1	100%
未進捗（未完了）事業数	1	100%

主な内容	
職員の心のバリアフリー意識向上のための教育啓発の実施	心のバリアフリーに関する研修受講予定 (R7年度)