

中学校給食センター整備事業について

町田市では、成長期の中学生全員にできる限り早期に温かい給食を提供するため、給食センター方式による全員給食実施に向けた取組を進めています。3つのエリアの中学校給食センター整備工事の進捗などを報告します。

1 各エリアの中学校給食センター整備工事

(1) 町田忠生小山エリア

旧忠生第六小学校の西側にて工事を進めています。2024年6月8日時点で鉄骨建方を行っています。2025年1月に工事完了予定です。



完成イメージ



6月8日の建設地

<主なスケジュール>

2024年度										2025年度	
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
鉄骨建方	躯体	外装		内装		外構		工事完了	開業準備		開業

(2) 鶴川エリア

金井スポーツ広場の北側にて工事を進めています。2024年6月7日時点で鉄骨工事を行っています。2024年11月に工事完了予定です。



完成イメージ



6月7日の建設地

<主なスケジュール>

2024年度								
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
ス ラ ブ 配 筋	外装			内装		外構		開業
					工事完了	開業準備		

(3) 南エリア

東光寺公園及び調整池にて工事を進めています。2024年6月4日時点で山留を行っています。2025年6月に工事完了予定です。



完成イメージ



6月4日の建設地

<主なスケジュール>

2024年度										2025年度						
6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
掘削・一次埋戻	基礎配筋	基礎配筋	スラブ配筋	二次埋戻	鉄骨建方	床下配管	外装	内装	外構			工事完了	開業準備		開業	

(4) 堺エリア

2024年7月13日からゆくのき学園給食室の改修工事を実施予定です。厨房機器を増設するための改修工事や、アレルギー専用調理室整備を行います。8月26日から給食室にて給食提供準備を行い、9月3日に給食提供を開始します。

2 事業スケジュール

- 2024年7、8月 【堺エリア】 ゆくのき学園給食室改修工事
- 2024年度2学期 【堺エリア】 全員給食開始
- 2024年度3学期 【鶴川エリア】 全員給食開始
- 2025年度1学期 【町田忠生小山エリア】 全員給食開始
- 2025年度2学期 【南エリア】 全員給食開始

以上