

その他報告事項について

1 鶴川中央小学校仮校舎の外壁補修工事について

校庭側（南面）の外壁について、バルコニーの腰壁や軒裏のコンクリート脆弱部を撤去、補修し塗装を行います。施工範囲は資料 2-3-2 を参照ください。

■工事スケジュール

2026年									
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
入札手続き・ 契約準備		外壁改修工事							

【工事に関する事項】

- 校庭側外壁に足場を設置し、工事は主に夏休みに行います。音の出る工事は授業に支障がないよう配慮します。
- 工事動線は学校運営に支障が生じないように、学校と協議のうえ設定します。
- 工事車両の出入口には適宜、交通誘導員を配置し、安全に配慮します。

2 鶴川中央小学校新校舎整備について

2025年度は新校舎の実施設計が完了しました。2026年度は旧校舎の解体及び擁壁工事を行います。これに先立ち、2026年3月27日(金)及び28日(土)は、近隣にお住まいの方を対象とした解体工事説明会を実施しました。新築工事については、2027年2月頃から着手します。

■工事スケジュール

2025年	2026年					...	2027年				...	2029年			...
12月	1月	2月	3月	4月	5月		1月	2月	3月	4月		2月	3月	4月	
実施設計					解体工事（12か月）										
					擁壁工事（11か月）										
					新築工事（25か月）										
												開校準備	新校舎 使用開始		



解体工事説明会の様子