

事業別評価一覧

プロジェクト	取組事業	目標達成年度	目標値	実績数量	進捗度 %	成果・点検・評価等		
担い手確保・育成プロジェクト	①丘陵地形を活かした農地の改善や農道の整備	A) 農道整備	2022年度	5,755m	2,092.6m	36.4	計画どおり整備を進めています。さらなる農地利用促進のため、整備を継続していきます。	継続
		B) 農地整備	2022年度	26,816㎡	8,988㎡	33.5		継続
	②駐車場や休憩施設等の多機能なサービス施設の設置	A) 眺望広場整備	2022年度	6箇所	1箇所	16.7	フットパスルート上に、小野路見晴らし広場を整備しました。	継続
		B) 多目的広場整備	2022年度	3箇所	2箇所	66.7	里山保全活動及びあっせん農地を借り受けた人のために、中尾及び馬場の多目的広場を整備しました。	継続
		C) バイオトイレ整備	2012年度	4箇所	4箇所	100.0	2012年度までに拠点となる場所に、バイオトイレ整備を完了しました。	完了
		D) 拠点建物整備	2022年度	4箇所	1箇所	25.0	小野路宿里山交流館を開設しました。	継続
	③援農ボランティア育成プログラムの実施	A) 研修農場整備	2011年度	1箇所	1箇所	100.0	施設整備については予定どおり完了しました。研修農場修了者については2016年度までに20名を予定していましたが、2013年度までに目標を上回る34名の方を輩出しています。また修了者の内9名が農地あっせん事業により農地を借りて耕作をしています。	完了
		B) 実践農場整備	2013年度	1箇所	1箇所	100.0		完了
		C) 研修農場修了者の輩出	2016年度	20人	34人	170.0		継続
	④農地あっせんの実施		2022年度	149613.7㎡	109545.7㎡	73.2	農道及び農地整備を進めることにより、農地あっせん事業を促進していきます。	継続
	⑤市民農園の開設		2016年度	2箇所	2箇所	100.0	目標達成年度を2016年度としていましたが、2013年度までに市民農園を2箇所開設しました。	完了
	⑥緑農環境再生協働事業の実施		2016年度	5件	3件	60.0	小山田の森委員会、木こり応援隊、ヤマツツジの里の協働事業を実施しています。	継続
	⑦企業の社会貢献活動等と連携した農地、樹林地の活用		2022年度	3件	1件	33.3	2012年度からトヨタと企業連携をおこない、鶴見川源流保水の森の維持管理をおこなっています。	継続
	い生活環境・なりプロジェクト	⑧生活道路の事業化(忠生579号線、都道155号線等)	2022年度	2路線	1路線	50.0	関連部署と連携を図り、忠生579号線を事業化しました。	継続
⑨市街化調整区域での汚水処理施設の方針策定		2013年度	基本方針(案)策定	基本方針(案)策定	100.0	市街化調整区域における汚水処理施設基本方針(案)を策定しました。	完了	
景観継承プロジェクト	⑩町田市景観計画による景観形成誘導地区等の活用	2013年度	1地区	1地区	100.0	小野路宿通り景観形成のため、板塀の設置や小野路宿里山交流館を開設しました。	完了	
地域力発信プロジェクト	⑪フットパスの環境整備	2022年度	2ルート	1ルート	50.0	小野路地区にフットパスルートを開設しました。小山田地区につきましては、今後検討してまいります。	継続	
	⑫花のある道づくり	2022年度	5箇所	1箇所	20.0	鶴見川源流保水の森において篠竹に埋もれていたヤマツツジを維持管理し、ヤマツツジの里として再生しました。	継続	
	⑬ふれあい農園の開設	2022年度	10農園	3農園	30.0	「体験農園」、「観光農園」が類似しているため、「ふれあい農園」として名称を統一し、3農園開設しました。	継続	
	⑭農産物直売所の開設・運営の支援	2022年度	4箇所	1箇所	25.0	小野路宿里山交流館内に直売所を開設しました。	継続	