

南中学校の仮校舎建設と南第一小学校の建替えの工事時期の先送りについて

南第一小学校の建替え工事について、工事中に使用する仮校舎を自校敷地内に建設できないため、南中学校の校庭に仮校舎を建設します。しかし、仮校舎の建設条件を確認した結果、新たな工事が必要になり、当初のスケジュールでは事業の実施が難しいことがわかりました。

そこで、工事の集中による、南中学校の教育活動への影響を避けるとともに、適切な工事期間や安全を確保するため、スケジュールを2年先送りし、仮校舎建設工事を2026年度、建替え工事を2027年度から行います。

○南第一小学校建替え時期及び南中学校で行う工事

南第一小学校建替え時期を2年先送りした上で、南中学校で行う工事を分散実施し、2026年度に仮校舎建設工事、2027年度から2029年度にかけて南第一小学校の建替え工事を行います。

表1 南第一小学校で予定している工事と時期

	工事内容	変更前	変更後
	新校舎建設工事	2025～2027年度	2027～2029年度

表2 南中学校で予定している工事と時期

No.	工事内容	変更前	変更後
①	仮校舎建設工事	2024年度	2026年度
②	南中校舎エレベーター設置工事	2023年度	2023～2024年度
③	小学校用校庭等整備工事	2024年度	2024～2026年度
④	仮校舎建設に伴う北側道路セットバック工事	—	2024年度
⑤	仮校舎建設に伴う南中校舎既存不適格是正工事	—	2025～2026年度

南第一小学校建替え及び仮校舎建設等スケジュールの変更について

■当初計画(2022年4月時点)

当初計画	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
南一小	既存校舎使用		建替え工事			新校舎使用									
南四小	既存校舎使用							建替え工事			新校舎使用				
南中	既存校舎使用										建替え工事				
仮校舎			南一小					南四小		改修	南中		解体		
①仮校舎建設工事 ②エレベーター設置工事 ③校庭等整備工事	■		← 仮校舎使用期間：12年 →												

■変更後のスケジュール

変更後	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037			
南一小	既存校舎使用		建替え工事			新校舎使用												
南四小	既存校舎使用							建替え工事			新校舎使用							
南中	既存校舎使用										建替え工事							
仮校舎			南一小		南四小		改修	南中		解体								
①仮校舎建設工事 ②エレベーター設置工事 ③小学校用校庭等整備工事 ④北側道路セットバック工事 ⑤南中学校校舎改修工事	■		■			← 仮校舎使用期間：10年 →												
<p>工事時期を分散して実施 ⑤の追加工事は、騒音・振動等による教育活動への影響が生じないように、2回の夏休み時期を最大限活用して行う</p>																		

