


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	つくし野 駅	(券売機) 利用しやすい券売 機への改善	長期	車いす対応蹴込み設置の改修	東急電鉄 株式会社	検討中	—		現在、設計は完了したが、業者の手配に時間を要しているため、R7年度以降の実施となる見通し。
2	公共交通 特定事業	つくし野 駅	(改札口) 視覚障がい者用誘 導案内設備の整備	長期	音響案内装置の整備	東急電鉄 株式会社	完了	2024年 度		改札口、上下ホームの合計3か所へ設置済み
3	公共交通 特定事業	つくし野 駅	(EV) EVの案内誘導の改 善	短期	案内標記の整備	東急電鉄 株式会社	完了	2018年度		
4	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		【2024年度導入】 ・大和営業所12両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替)

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
5	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時における安全性の確保 (職員による障がい者・高齢者への対応)	適宜実施	新人及び定期によるお客様対応の研修	神奈川中央交通株式会社	継続実施	—		各営業所において、月次に行う教育に高齢のお客様や障がいをお持ちのお客様に対する接遇に関する座学や疑似体験教育を盛り込み、全乗務員が同水準で正しくスムーズな対応ができるよう訓練を行った。 (体験教育は10月および11月に実施)
6	道路特定 事業	駅前広場	舗装材の改善	短期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2025年度		
7	道路特定 事業	駅前の道路	舗装の改善	長期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2024年度		
8	道路特定 事業	駅前の道路	視覚障がい者誘導案内用設備の改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2021年度		
9	道路特定 事業	跨線橋～駅前交差点の道路	歩行空間の確保	長期	路側帯のカラー舗装の整備	町田市	完了	2021年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
10	道路特定事業	跨線橋～駅前交差点の道路	歩行空間の確保	短期	路側帯の改善	町田市	完了	2018年度		
11	道路特定事業	パークロード	舗装の改善	短期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2024年度		
12	建築物特定事業	つくし野コミュニティセンター	職員による障がい者・高齢者への対応	適宜実施	(研修) バリアフリーに係る人的対応研修の実施	町田市	継続実施	—		心のバリアフリーハンドブックを職場内で回覧するなどバリアフリーに係る研修を実施しました。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	すずかけ 台駅	利用しやすいき きつが売り場への 改修	長期	車いす対応蹴込み設置の改修	東急電鉄 株式会社	完了	2024年 度		
2	公共交通 特定事業	すずかけ 台駅	視覚障がい者用誘 導案内設備の整備	長期	音響案内装置の整備	東急電鉄 株式会社	完了	2019年度		駅改札口、上りホーム階段 上、下りホーム階段上
3	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		【2024年度導入】 ・大和営業所12両(ワン ステップバス⇒ノン ステップバス代替)

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
4	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時における安全性の確保 (職員による障がい者・高齢者への対応)	適宜実施	新人及び定期によるお客様対応の研修	神奈川中央交通株式会社	継続実施	—		各営業所において、月次に行う教育に高齢のお客様や障がいをお持ちのお客様に対する接遇に関する座学や疑似体験教育を盛り込み、全乗務員が同水準で正しくスムーズな対応ができるよう訓練を行った。 (体験教育は10月および11月に実施)
5	道路特定 事業	駅前の道路	舗装の改善	長期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2014年度		
6	道路特定 事業	駅前の道路	歩道空間の縦断勾配の改善	長期	歩道切り下げ勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
7	道路特定 事業	駅前の道路	舗装の改善	短期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2013年度		
8	道路特定 事業	駅前の道路	街路樹柵と歩道の段差の改善	短期	街路樹柵の改善	町田市	完了	2022年度		


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
9	道路特定事業	駅前の道路	視覚障がい者誘導案内用設備の整備	中期	視覚障がい者誘導用ブロックの整備	町田市	未実施	—		舗装の補修に合わせて実施予定のため未実施
10	道路特定事業	駅前の道路	視覚障がい者誘導案内用設備の改善	中期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	未実施	—		舗装の補修に合わせて実施予定のため未実施
11	道路特定事業	駅前の道路	視覚障がい者誘導案内用設備の改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	未実施	—		舗装の補修に合わせて実施予定のため未実施
12	道路特定事業	駅前の道路	歩行空間の安全性の確保	中期	グレーチングの改善	町田市	未実施	—		舗装の補修に合わせて実施予定のため未実施
13	道路特定事業	駅前の道路	案内・サインの改善	長期	駅案内を設置	町田市	完了	2014年度		
14	道路特定事業	南つくし野やなぎ公園～駅西交差点の道路	舗装の改善	短期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2015年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
15	道路特定事業	南つくし野やなぎ公園～駅西交差点の道路	視覚障がい者誘導案内用設備の改善	長期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2023年度		
16	道路特定事業	南つくし野やなぎ公園～駅西交差点の道路	歩道空間の縦断勾配・横断勾配の改善	中期	歩道の縦断勾配・横断勾配の改善	町田市	完了	2023年度		
17	道路特定事業	南つくし野やなぎ公園～駅西交差点の道路	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	中期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2023年度		
18	道路特定事業	南つくし野やなぎ公園～駅西交差点の道路	視覚障がい者誘導案内用設備の改善	中期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2023年度		
19	道路特定事業	駅西交差点～駅アクセス道路との交差点	歩道空間の縦断勾配の改善	長期	歩道の縦断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
20	道路特定事業	駅西交差点～駅アクセス道路との交差点	視覚障がい者誘導案内用設備の改善	長期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2020年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
21	道路特定事業	駅西交差点～駅アクセス道路との交差点	歩道空間の縦断勾配・横断勾配の改善	長期	歩道の縦断勾配・横断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
南町田駅周辺地	道路特定事業	駅西交差点～駅アクセス道路との交差点	歩行空間の改善	長期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2023年度		
23	交通安全特定事業	南1202号線	横断歩道の整備	適宜実施	横断歩道の整備 (城南信用金庫すずかけ台支店南隣)	東京都公安委員会	完了	2014年度		
24	交通安全特定事業	南1201号線	信号機の改良(音響機能の整備等)	適宜実施	信号機の改良 (南つくし野小東交差点)	東京都公安委員会	完了	2015年度		









基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
25	交通安全 特定事業	南1201 号線	信号機の改良(音響 機能の整備等)	適宜実施	信号機の改良 (すずかけ台駅西)	東京都公 安委員会	完了	2015年度		
26	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべ て	道路標識の超高輝 度化による視認性 向上	適宜実施	必要に応じて実施(道路標識の 高輝度化は既に実施済)	東京都公 安委員会	適宜実施	—		
27	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべ て	道路標示の適切な 補修	適宜実施	必要に応じて実施(道路標示の 高輝度化は既に実施済)	東京都公 安委員会	適宜実施	—		
28	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべ て	エスコートゾーンの 整備	適宜実施	必要に応じて実施	東京都公 安委員会	適宜実施	—		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
29	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	違法駐車行為の防 止のための事業	適宜実施	取締り・啓発活動を適宜実施	東京都公 安委員会	適宜実施	—		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	南町田グ ランベ リーパ ーク駅	(改札口) 視覚障がい者用誘 導案内設備の整備	短期	音響案内装置の整備	東急電鉄 株式会社	検討中	—		設置方に調整が必要なた め関係部署と調整中
2	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		【2024年度導入】 ・大和営業所12両(ワン ステップバス⇒ノン ステップバス代替)
3	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保 (職員による障がい 者・高齢者への対 応)	適宜実施	新人及び定期によるお客様対応 の研修	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—	 	各営業所において、月次 に行う教育に高齢のお客 様や障がいをお持ちのお 客様に対する接遇に関す る座学や疑似体験教育を 盛り込み、全乗務員が同水 準で正しくスムーズな対応 ができるよう訓練を行っ た。 (体験教育は10月および 11月に実施)
4	道路特定 事業	新たな商 業施設北 側外周道 路	歩行空間の安全性 の確保	短期	グレーチングの改善	町田市	完了	2019年度		
5	道路特定 事業	新たな商 業施設北 側外周道 路	歩道空間の縦断勾 配・横断勾配の改善	短期	歩道切り下げ部の改善	町田市	完了	2019年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
6	道路特定事業	新たな商業施設北側外周道路	歩道空間の縦断勾配・横断勾配の改善	短期	歩道切り下げ部の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
7	道路特定事業	新たな商業施設東側外周道路	歩道空間の縦断勾配・横断勾配の改善	短期	歩道切り下げ部の改善	町田市	完了	2019年度		
8	道路特定事業	南町田病院アクセス道路～南町田駅西交差点の道路	歩道空間の縦断勾配・横断勾配の改善	短期	歩道切り下げ部の改善	町田市	完了	2019年度		
9	道路特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	歩行空間の確保	中期	路側帯の改善	町田市	完了	2022年度		
10	道路特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	歩行空間の確保	中期	路側帯の改善	町田市	未実施	—		冠水箇所のため、グレーチング網目を細かくすると落ち葉等で詰まる可能性があることから未実施

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
11	道路特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	歩行空間の安全性の確保	短期	ラバーポールの位置の改善	町田市	完了	2018年度		
12	道路特定事業	南北自由通路	駅路線を跨ぐ歩行者施設の整備	短期	自由通路の整備	町田市	完了	2019年度		南町田グランベリーパークの整備と併せて完了
13	道路特定事業	北口広場	タクシー乗降場の歩行空間の改善	短期	タクシー乗降場の案内の改善	町田市	完了	2019年度		
14	道路特定事業	北口広場	タクシー乗降場の歩行空間の改善	中期	歩道切り下げ部の改善	町田市	完了	2019年度		
15	道路特定事業	北口広場	北口広場の案内の改善	中期	バス停留所案内の整備	町田市	完了	2019年度		
16	道路特定事業	北口広場	バス停留所の案内の改善	短期	バス停留所案内の整備	町田市	完了	2019年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
17	道路特定事業	南町田地下道	EV内に視覚障がい者用案内誘導設備の整備	短期	EVに音声案内の整備	町田市	完了	2018年度		
18	道路特定事業	南町田地下道	EVの扉位置に関する案内の整備	短期	EVに扉の開閉方向位置に関する案内の整備	町田市	未実施	—		システム改修(音声案内の更新)に合わせて実施予定のため、未実施。
19	道路特定事業	南町田地下道	手すりの点字のわかりやすさの改善	短期	点字内容の改善	町田市	完了	2018年度		
20	道路特定事業	南町田地下道	視覚障がい者誘導案内用施設の改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2019年度		
21	建築物特定事業	南町田駅前連絡所	聴覚障がい者に対するコミュニケーションの改善	短期	筆談器の設置	町田市				2023年1月31日閉所
南町	建築物特定事業	南町田駅前連絡所	職員による障がい者・高齢者への対応	適宜実施	職員による障がい者・高齢者への対応(講習会等によるバリアフリー教育の実施)	町田市				2023年1月31日閉所

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
23	建築物特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	視覚障がい者誘導用ブロック上の障害物の改善	短期	エントランスマットを2分割などに改善	社会福祉法人芙蓉会	検討中	—		2分割することで一般の通行および車椅子通行にひっかかりが生じ、つまづく可能性があるため年度内に再検討する。
24	建築物特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	トイレの水洗器具の整備	長期	オストメイト対応の施設整備	社会福祉法人芙蓉会	検討中	—		2027年度までに1階のトイレ内にオストメイトを1基設置する方向で検討中
25	建築物特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	廊下の視覚障がい者誘導用ブロックの改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの整備	社会福祉法人芙蓉会	検討中	—		2026年度までに設置完了に向けて検討を行う。
26	建築物特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	障がい者用区画の駐車場案内の整備	短期	駐車場案内標記の整備	社会福祉法人芙蓉会	完了	2020年度		正面駐車場に案内板を設置済
27	建築物特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	総合案内施設の改善	長期	音声案内及び点字表記の整備	社会福祉法人芙蓉会	未実施	—		2026年度までに設置完了に向けて検討を行う。


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
28	建築物特定事業	南第1高齢者支援センター(総合福祉ホーム芙蓉園内)	職員による障がい者・高齢者への対応	適宜実施	職員による障がい者・高齢者への対応(講習会等によるバリアフリー教育の実施)	社会福祉法人芙蓉会	継続実施	—		・特別支援学校の生徒の実習受け入れを実施している。 ・障がい者採用に関わる、就労支援機関との調整、定期面談を実施している。 ・町田市障がい福祉課担当者との採用に関わる、情報交換を実施している。
29	建築物特定事業	グランベリーパーク郵便局	聴覚障がい者に対するコミュニケーションの改善	短期	窓口に筆談器の設置	日本郵便株式会社	完了	2019年度		貯金、保険窓口カウンター上、計1箇所
30	建築物特定事業	グランベリーパーク郵便局	職員による障がい者・高齢者への対応	適宜実施	職員による障がい者・高齢者への対応(講習会等によるバリアフリー教育の実施)	日本郵便株式会社	完了	2017年度		認知症サポート研修(3名)
31	建築物特定事業	南町田病院	総合案内施設の改善	短期	窓口に老眼鏡の設置	社会医療法人社団正志会	継続実施	—		
32	建築物特定事業	南町田病院	職員による障がい者・高齢者への対応	適宜実施	職員による障がい者・高齢者への対応(講習会等によるバリアフリー教育の実施)	社会医療法人社団正志会	継続実施	—		
33	都市公園特定事業	鶴間公園	(出入口)通路の勾配の改善	短期	公園内全域(出入口の車止め前後の通路平坦化、通路縦断勾配の緩傾斜化、階段手すり設置及び構造変更)	町田市	完了	2019年度		
34	都市公園特定事業	鶴間公園	(通路)通路の縦断勾配の改善	短期	公園内全域(出入口の車止め前後の通路平坦化、通路縦断勾配の緩傾斜化、階段手すり設置及び構造変更)	町田市	完了	2019年度		


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
35	都市公園 特定事業	鶴間公園	(階段) 階段手すりの整備	短期	公園内全域(出入口の車止め前後の通路平坦化、通路縦断勾配の緩傾斜化、階段手すり設置及び構造変更)	町田市	完了	2019年度		
36	都市公園 特定事業	鶴間公園	(転落防止等) 視覚障がい者誘導用ブロックの整備	短期	公園内全施設(視覚障害者用誘導ブロック設置、クラブハウス出入口有効幅確保、段差解消、高齢者・障がい者への情報提供、車いす貸出し)	町田市	完了	2019年度		
37	都市公園 特定事業	鶴間公園	(休憩所) 出入口有効幅の確保、段差解消	短期	公園内全施設(視覚障害者用誘導ブロック設置、クラブハウス出入口有効幅確保、段差解消、高齢者・障がい者への情報提供、車いす貸出し)	町田市	完了	2019年度		
38	都市公園 特定事業	鶴間公園	(便所) 乳幼児に配慮したトイレ施設の整備	短期	公園内全てのトイレに既存のバリアフリー機能に加え、おむつ替えシートを設置	町田市	完了	2019年度		
39	都市公園 特定事業	鶴間公園	(水飲場等) 水飲み場・手洗い場の平坦部の改善	短期	公園内全ての水飲み場・手洗い場の平坦部確保、滑り防止	町田市	完了	2019年度		




基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
40	交通安全 特定事業	南1602 号線	信号機の改良(音響 機能の整備等)	適宜実施	信号機の改良 (南町田駅東交差点)	東京都公 安委員会	完了	2020年 度		


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
41	交通安全 特定事業	南1604 号線	信号機の改良(音響 機能の整備等)	適宜実施	信号機の改良 (鶴間三丁目交差点)	東京都公 安委員会	完了	2020年 度	 	

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	相原駅	(券売機) 券売機の改善	長期	踏込み部のフットサポート部を 改修	東日本旅 客鉄道株 式会社 八王子支 社	未実施	—		今後、大規模な駅改良工事が ある場合に合わせて改修を検 討します。
2	公共交通 特定事業	相原駅	ホームドアの設置	長期	ホームドアの設置	東日本旅 客鉄道株 式会社 八王子支 社	未実施	—		2025年度 1,2番線ホームドア整備予定
3	公共交通 特定事業	路線バ ス・市民 バスま ちっこ	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		〈路線バス〉 津久井営業所13両(ワンス テップバス⇒ノンステップバ ス代替) 〈市民バスまちっこ〉 現在3両全てノンステップ 今後も代替車両はノンステッ プバスを継続購入する。 2024年3月25日からEVバ ス(ノンステップ仕様)の運行 を開始
4	道路特定 事業	町田街道 大戸踏切	踏切道における安 全対策	短期	踏切道の注意喚起及び移動方 向を示すための視覚障がい者 誘導用ブロックの設置	南多摩東 部建設事 務所(東 京都)	検討中	—		立体化に伴う企業者工事等と の調整に時間を要している状 況のため、誘導ブロックの設 置時期についてはJR等と引 き続き調整予定
5	道路特定 事業	町田 街道	視覚障がい者誘導 用ブロックの設置	短期	歩道の巻込み部及び横断歩道 部への視覚障がい者誘導用ブ ロックの設置	南多摩東 部建設事 務所(東 京都)	完了	2024年 度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
6	道路特定事業	町田街道	大戸踏切の立体交差化事業に併せたバリアフリー化	長期	歩道の改良、視覚障がい者誘導用ブロックの設置	南多摩東部建設事務所(東京都)	検討中	—		大戸踏切の立体交差化に向けた検討・関係機関協議を実施中
7	道路特定事業	町田街道	案内標識の設置	長期	車が相原駅に行くための案内標識の設置	南多摩東部建設事務所(東京都)	検討中	—		大戸踏切の立体交差化に向けた検討・関係機関協議を実施中
8	道路特定事業	主要区画道路1号	相原駅東口アクセス路整備に合わせたバリアフリー化	中期	相原駅東口アクセス路の整備に伴い、歩道を設置	町田市	未実施	—		相原駅東口アクセス路の整備事業に伴い実施予定
9	道路特定事業	主要区画道路1号	相原駅東口アクセス路整備に合わせたバリアフリー化	中期	相原駅東口アクセス路の整備に伴い、歩道及び視覚障がい者誘導用ブロックを設置	町田市	未実施	—		相原駅東口アクセス路の整備事業に伴い実施予定
10	道路特定事業	東口駅前広場	相原駅東口駅前広場整備に合わせたバリアフリー化	中期	路面状況を確認し、補修する。(エレベーター付近の路面)	町田市	未実施	—		相原駅東口アクセス路の整備事業に伴い実施予定


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
11	道路特定事業	東口駅前広場	相原駅東口駅前広場整備に合わせたバリアフリー化	中期	相原駅東口駅前広場の整備に伴い、歩道及び視覚障がい者誘導用ブロックを設置	町田市	未実施	—		相原駅東口アクセス路の整備事業に伴い実施予定
12	道路特定事業	西口駅前広場	エレベーターの案内の改善	中期	・案内位置の壁付け位置修正 ・路面案内表示の大型化	町田市	未実施	—		外壁や路面の補修に合わせて実施予定のため、未実施
13	建築物特定事業	堺市民センター	(敷地) 堺市民センターの表示の改善	短期	計画的に行われる改修工事の中で、低い位置に案内表示を設置します。	町田市	未実施	—		令和7年度に実施予定です。
14	建築物特定事業	堺市民センター	(出入口) 視覚障がい者誘導用ブロックの改善	長期	計画的に行われる改修工事の中での対応を検討します。工事に至るまでの間は、視覚障がいのある方が来所された際は、職員がお声掛けし、ご案内します。	町田市	未実施	—		他施設の設置状況やナビレンスに関する情報収集等の研究を行いました。
15	建築物特定事業	堺市民センター	(受付) ローカウンターの改善	長期	計画的に実施する改修工事の中で、車椅子使用者が利用しやすいカウンターへの改修を実施します。	町田市	未実施	—		令和7年度に実施予定です。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
16	建築物特定事業	堺市民センター	(受付) 杖ホルダーの設置	短期	書記台へ杖ホルダーを設置します。	町田市	完了	2024年度		すべての記載台へ杖ホルダーを設置しました。
17	建築物特定事業	堺市民センター	(受付) 通路上の掲示物の整理	短期	通行の妨げになっている掲示物の設置場所について、令和6年度に検討し、令和7年度中にレイアウトを変更します。	町田市	未実施	—		ロビーにおける掲示物等の配置の見直しについて、検討しました、令和7年度に実施予定です。
18	建築物特定事業	堺市民センター	(案内) 図書館の案内の設置	短期	図書館の案内サインを作成し、出入口付近に掲示します。	町田市	未実施	—		令和7年度に実施予定です。
19	建築物特定事業	堺市民センター	(2階) 車椅子使用者用便房の案内の設置	短期	車椅子使用者用便房の案内サインを作成し、2階のトイレ出入口付近に掲示します。	町田市	未実施	—		令和7年度に実施予定です。
20	建築物特定事業	堺市民センター	(案内) 障がい者用駐車区画の案内の改善	中期	障がい者用駐車区画の案内サインを作成し、掲示します。	町田市	未実施	—		令和7年度に実施予定です。
21	建築物特定事業	堺市民センター	(駐車場) 障がい者用駐車区画の路面表示の設置	中期	駐車場地面への塗装表示を行います。	町田市	未実施	—		令和7年度に実施予定です。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
22	建築物特定事業	堺図書館	非常口の案内の改善	短期	非常口の案内板を設置	町田市	完了	2024年度		非常口の案内板を自動扉上部に設置した。
23	建築物特定事業	堺図書館	非常口の段差解消	短期	非常口の段差解消のための簡易スロープの設置	町田市	未実施	—		非常口の内側と外側の段差に対応できるよう折りたたみ式のスロープ2枚を2025年度に購入予定。購入までの間、段差の大きい非常口の内側に設置する仮スロープを用意した。
24	建築物特定事業	相原あんしん相談室	案内板の改善	短期	施設の位置が分かりやすくなるよう、大きめの看板を設置した。	社会福祉法人町田市社会福祉協議会	完了	2024年度		R5年度中に対応済

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
25	建築物特定事業	まちだ〇ごとサポートセンター堺	入口扉の表示の改善	長期	ドアに、引く方向を示す表示を設置	社会福祉法人町田市社会福祉協議会	完了	2024年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
26	建築物特定事業	相原駅自由通路	エスカレーターの昇降方向を示す表示の設置	適宜実施	分かりやすいエスカレーターの昇降方向を示す表示の設置	町田市	未実施	—		
27	建築物特定事業	相原駅自由通路	西口駅前広場ののりば案内の改善	短期	西口タクシーのりばの案内ステッカーを改札付近の自由通路内と西口階段下に設置を検討	町田市	未実施	—		
28	交通安全特定事業	生活関連経路全体	横断歩道を利用する視覚障がい者の安全性向上	適宜実施	エスコートゾーンの整備	東京都公安委員会	適宜実施	—		
29	交通安全特定事業	生活関連経路全体	道路標識及び道路標示の視認性向上	適宜実施	・道路標識の適切な補修 ・道路標示の適切な補修	東京都公安委員会	適宜実施	—		
30	交通安全特定事業	生活関連経路全体	歩行・交通の円滑化・安全性向上	適宜実施	(1)横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車等の指導・取締りの実施(2)歩道及び視覚障がい者誘導用ブロック上への自動二輪車等の違法駐車等の指導取締りの実施(3)違法駐車行為の防止のための広報活動及び啓発活動の実施	東京都公安委員会	適宜実施	—		
31	教育啓発特定事業	堺市民センター	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	町田市	継続実施中	—		「心のバリアフリーハンドブック」を回覧し、情報共有を図りました。
32	教育啓発特定事業	堺図書館	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	町田市	未実施	—		2025年度に心のバリアフリーに関する研修を受講し、職員の教育啓発を実施予定。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
33	教育啓発 特定事業	ふれあい けやき館	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	町田市	継続実施中	—		「高齢者の理解とその対応について」と題したマニュアルを作成。書面を職員間で回覧するとともに、パワーポイントを活用してマニュアルの内容について職員を対象に研修の場を設け、教育啓発を図った。
34	教育啓発 特定事業	相原あん しん相談室	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	町田市	継続実施中	—		11月28日にハンドブックを活用し、接遇研修と併せて職員へ教育啓発を実施。
35	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	サービス介助士※の資格取得促進 ※高齢者や障がいがある人に対しての適切な介助方法や接遇等を身に着けた人に与えられる資格	東日本旅客鉄道株式会社	継続実施中	—		社内での実技教習開催や取得に係る費用補助など、資格取得に向けた支援を行った。 (2023年度末グループ社員資格取得率44.3%) ・サービス介助士資格取得講座の実施 ・サービス介助士資格取得講座の中で、障がい当事者が参画したカリキュラムを実施
36	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	乗務員の操作等が必要な設備を用いた役務の提供のための教育	神奈川中央交通株式会社	継続実施中	—		各営業所において、月次に行う教育に高齢のお客様や障害をお持ちのお客様に対する接遇に関する座学や疑似体験教育を盛り込み、全乗務員が同水準で正しくスムーズな対応ができるよう訓練を行った。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
37	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	高齢者、障がい者への接遇向上のための教育	神奈川中央交通株式会社	継続実施中	—		各営業所において、月次に行う教育に高齢のお客様や障害をお持ちのお客様に対する接遇に関する座学や疑似体験教育を盛り込み、全乗務員が同水準で正しくスムーズな対応ができるよう訓練を行った。
38	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	ユニバーサルドライバー研修の実施	町田駅周辺タクシー待機運営協議会	継続実施中	—		業界(東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部)の取り組み ・6回開催(4/24、6/17、8/21、10/23、12/4、2/18) 市内最大手事業者(飛鳥交通)の取り組み ・12回開催(4/4、5/20、7/3、8/8、9/17、10/3、10/31、11/22、12/23、1/8、2/25、3/24)
39	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	車椅子使用者の乗降支援の実技研修の実施	町田駅周辺タクシー待機運営協議会	継続実施中	—		業界(東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部)の取り組み ・6回開催(4/24、6/17、8/21、10/23、12/4、2/18) 市内最大手事業者(飛鳥交通)の取り組み ・15回開催(4/2、4/30、5/13、6/5、6/20、7/29、8/15、9/10、10/2、10/28、11/7、12/16、1/22、2/26、3/26)

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
40	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	社会福祉法人 町田市社会福祉協議会	継続実施中	—		・「心のバリアフリーハンドブック」を活用しての学習(随時)。 ・小中学校への福祉体験学習の協力をおとして、障がいのある方に対する理解を深めた。
41	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	町田相原郵便局	継続実施中	—		年に1回の強化月間に心のバリアフリーハンドブックも使用して研修を行い、多様性の理解を深めている。
42	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	株式会社きらぼし銀行	継続実施中	—		高齢者や障がい者などを含めた特別な対応を要する方との取引を行う規定・要領に基づきお客様の状況を理解した上で適正な取扱いを行う事を周知徹底している。
43	教育啓発 特定事業	職員(社員)	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	町田市農業協同組合	継続実施中	—		支店内で心のバリアフリーハンドブックを回覧し、教育啓発に取り組んだ

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
44	教育啓発 特定事業	市民	市民への心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの普及啓発	適宜実施	心のバリアフリー、ユニバーサルデザインに関する広報物の配布	町田市	完了	2024年度		・心のバリアフリーハンドブックの改定・配布 ・情報バリアフリーハンドブックの改定・配布 ・町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例を2023年10月1日に施行したのに伴い、リーフレットの配布。 ・広報まちだ2024年6月15日号→町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例(制定)、合理的配慮、町田市の取り組みについて紹介。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
45	教育啓発 特定事業	市民	市民への心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの普及啓発	適宜実施	研修・講座の実施	町田市	継続実施中	—		・民生委員への心のバリアフリーに関する研修の実施。 ・町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例に関する出前講座の実施。 ・障がいのある人のための学習講座→障がいがある人、ない人が様々な体験を通して交流し、互いへの理解を深めた。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
46	教育啓発 特定事業	市民	市民への心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの普及啓発	適宜実施	心のバリアフリーの啓発イベントの実施	町田市	継続実施中	—	  	・町田市庁舎バリアフリーツアー→小学生とその保護者を対象に2025年1月12日に町田市庁舎内のバリアフリー設備のツアーや車いす体験、リフトカー見学を実施。 ・町田市障がい理解促進啓発事業・「共生社会への道～KJA道場の夢 自由に遊び、成長を見守る場に～」講演会⇒鈴木桂治氏を講師に迎え、市内に開設した障がいのある子もない子も通える柔道場立ち上げの経緯や子どもたちへの思いなど、共生社会をテーマに講演。 ・図書館特集コラボ→忠生図書館で心のバリアフリーに関する特集コーナーを2025年1月10日から1か月間実施。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
47	教育啓発 特定事業	生徒	市立学校での心の バリアフリー教育の 推進	適宜実施	交流及び共同学習の実施	町田市	継続実施 中	—		定期的に通常学級の朝のホームルームに特別支援学級の生徒が参加し交流した。 6月の運動会では団体種目を通常学級と特別支援学級が一緒に取り組み、交流及び共同学習に取り組んだ。
48	教育啓発 特定事業	教員	市立学校での心の バリアフリー教育の 推進	適宜実施	教員研修の実施	町田市	継続実施 中	—		4月に特別支援教育に関する研修と情報共有を行った。また教員に特別支援教育ハンドブックを配布した。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	多摩境駅	【案内サイン】 案内・サインの改善	短期	音声案内の音量を調整	京王電鉄 株式会社	完了	2014年 度		
2	公共交通 特定事業	多摩境駅	【筆談器】 筆談器設置の表示 を見つけやすい位置 に改善	短期	駅事務室窓に案内を表示	京王電鉄 株式会社	完了	2013年 度		
3	公共交通 特定事業	多摩境駅	【ホーム】 視覚障がい者用設 備の整備・改善	短期	上下線のホーム縁端部に内方線 付き点状ブロックを設置	京王電鉄 株式会社	完了	2013年 度		
4	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		【2024年度導入】 ・多摩営業所7両(ノンステッ プバス⇒ノンステップバス代 替) 町田営業所および多摩営業 所の大型バスは全車ノンス テップバス導入済み。今後も 代替車両はノンステップバス を継続購入する。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
5	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時における安全性の確保 (職員による障がい者・高齢者への対応)	適宜実施	新人及び定期によるお客様対応の研修	神奈川中央交通株式会社	継続実施	—		・各営業所において、月次に行う教育に高齢のお客様や障がいをお持ちのお客様に対する接遇に関する座学や疑似体験教育を盛り込み、全乗務員が同水準で正しくスムーズな対応ができるよう訓練を行った。 (体験教育は10月および11月に実施)
6	道路特定 事業	多摩境駅改札階～駅前広場	階段に視覚障がい者誘導用ブロックの設置	中期	階段に視覚障がい者誘導用ブロックの設置	町田市	未実施	—		舗装の修繕に合わせて実施予定のため、未実施。
7	道路特定 事業	多摩境駅改札階～駅前広場	階段に視覚障がい者誘導用ブロックの設置	長期	手すりを2段式に改善	町田市	未実施	—		手すりの修繕に合わせて実施予定のため、未実施。 多摩境駅の改修計画による
8	道路特定 事業	多摩境駅改札階～駅前広場	改札階と地上階をつなぐエレベーターの設置	長期	改札階と地上階をつなぐエレベーターの設置	町田市	完了	2017年度		
9	道路特定 事業	多摩境駅駅前広場	車いす乗降口の設置 (切下げ部設置)	長期	車いす乗降口の設置 (切下げ部設置)	町田市	未実施	—		歩道の補修に合わせて実施予定のため、未実施。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
10	道路特定事業	多摩境駅前広場	タクシー乗り場へ誘導する視覚障がい者誘導用ブロックの改善	長期	タクシー乗り場へ誘導する視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	未実施	—		歩道の補修に合わせて実施予定のため、未実施。
11	道路特定事業	多摩境駅前広場	歩道の路面破損等の舗装の改善	長期	歩道の路面破損等の舗装の改善	町田市	完了	2025年度		
12	道路特定事業	多摩境駅前広場	歩道の路面凹凸や勾配等、舗装の改善	長期	歩道の路面凹凸や勾配等、舗装の改善	町田市	完了	2025年度		
13	道路特定事業	小山多摩境公園西側の歩行者専用道路	階段へ誘導する視覚障がい者誘導用ブロックの改善	中期	階段へ誘導する視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2025年度		
14	道路特定事業	鉄道線路沿いを南北に通る道路(線路西側)	手すりを2段式に改善	長期	手すりを2段式に改善	町田市	未実施	—		手すりの修繕に合わせて実施予定のため、未実施。
15	道路特定事業	鉄道線路沿いを南北に通る道路(線路西側)	歩道の縦断勾配の改善	長期	歩道の縦断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、隣接地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
16	道路特定事業	鉄道線路沿いを南北に通る道路(線路西側)	歩道の横断勾配の改善	長期	歩道の横断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、隣接地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
17	道路特定事業	鉄道線路沿いを南北に通る道路(線路西側)	歩道切り下げ部の段差の改善	長期	歩道切り下げ部の段差の改善	町田市	未実施	—		歩道の補修に合わせて実施予定のため、未実施。
18	道路特定事業	鉄道線路沿いを南北に通る道路(線路西側)	歩道の横断勾配の改善、歩道車両出入口部の改善	長期	歩道の横断勾配の改善、歩道車両出入口部の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体をセミフラット歩道に変更するために大規模な工事が必要となることから未実施
19	道路特定事業	鉄道線路沿いを南北に通る道路(線路西側)	歩道の縦断勾配の改善	長期	歩道の縦断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体をセミフラット歩道に変更するために大規模な工事が必要となることから未実施
20	道路特定事業	多摩境駅～多摩境駅西入口交差点	歩道のマンホール部の盛り上がり等の舗装改善	長期	歩道のマンホール部の盛り上がり等の舗装改善	町田市	完了	2025年度		
21	道路特定事業	スーパーアルプス～多摩境駅西入口交差点	視覚障がい者誘導用ブロックのがたつき等の改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックのがたつき等の改善	町田市	完了	2016年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
22	道路特定事業	スーパーアルプス～多摩境駅西入口交差点	歩道脇縁石の舗装改善	短期	歩道脇縁石の舗装改善	町田市	完了	2016年度		
23	道路特定事業	スーパーアルプス～多摩境駅西入口交差点	視覚障がい者誘導用ブロックのがたつき等の改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックのがたつき等の改善	町田市	完了	2016年度		
24	建築物特定事業	小山市民センター	「高齢者・障がい者との接し方研修」参加	短期	「高齢者・障がい者との接し方研修」参加	町田市	完了	2014年度		
25	建築物特定事業	小山市民センター	ロビーの通路幅改善	長期	ロビーの通路幅改善	町田市	完了	2022年度		ロビーの配置を見直し、通路幅を拡幅した。
26	建築物特定事業	小山市民センター	施設案内等を利用した実践研修	適宜実施	施設案内等を利用した実践研修	町田市	継続実施	—		2024年11月に避難訓練を行った際、車椅子での動線について共有した。
27	建築物特定事業	小山市民センター	点状ブロック等の設置 (傾斜路の上端に近接する踊り場部分)	長期	点状ブロック等の設置 (傾斜路の上端に近接する踊り場部分)	町田市	検討中	—		2025年度～2026年度に行われる改修工事の中で屋外スロープについても改修を行うため、点字ブロックは設置予定。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
28	建築物特定事業	小山市民センター	施設内のタイルに滑り止め対策実施	長期	施設内のタイルに滑り止め対策実施	町田市	検討中	—		2025年度～2026年度に行われる改修工事の中で正面玄関前の屋外階段についてすべり止め対策を行う予定。
29	建築物特定事業	小山市民センター	センター入口に音声案内を設置	長期	センター入口に音声案内を設置	町田市	完了	2022年度		
30	交通安全特定事業	主要地方道八王子町田線(第47号)	信号機の改良(音響機能の整備等)、横断歩道の整備	長期	信号機の改良(音響機能の整備等)、横断歩道の整備	東京都公安委員会	完了	2020年度	   	多摩ニュータウン入口交差点:信号機の改良(R02完了) 坂本橋交差点:信号機の改良(R02完了) 小山保育園 南隣:横断歩道の整備(H28完了) 小山市民センター 西隣:横断歩道の整備(H28完了)


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
31	交通安全 特定事業	一般都道 小山乞田 線 (第158 号)	横断歩道の整備	短期	横断歩道の整備	東京都公 安委員会	完了	2016年 度		多摩ニュータウン入口交差点 北側:横断歩道の整備(H28 完了) 小山白山公園 南側:横断歩 道の整備(H28完了)

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
32	交通安全 特定事業	堺2000 号線	信号機の改良(音響 機能の整備等)	長期	信号機の改良(音響機能の整備 等)	東京都公 安委員会	完了	2020年 度	   	多摩境駅前交差点:信号機の改良(H29完了) 多摩境駅東入口交差点:信号機の改良(H29完了) 多摩境駅北第二交差点:信号機の改良(H29完了) 小山中央小学校前横断路:信号機の改良(R2完了)
33	交通安全 特定事業	堺721 号線	横断歩道の整備	短期	横断歩道の整備	東京都公 安委員会	完了	2016年 度		多摩境駅 南隣:横断歩道の整備(H28完了)

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
34	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	道路標識及び道路 標示の設置に関する事業 (1)道路標識の超 高輝度化による視 認性向上 必要に応じて実施 (道路標識の高輝度 化は既に実施済)	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施	—		
35	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	(2)道路標示の適 切な補修 必要に応じて実施 (道路標示の高輝度 化は既に実施済)	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施	—		
36	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	(3)エスコートゾ ンの整備 必要に応じて実施	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施	—		
37	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	違法駐車行為の防 止のための事業 (1)横断歩道及び バス停留所付近の 違法駐車車両の指 導取締りの実施 (2)歩道及び視覚 障がい者誘導用ブ ロック上の自動二 輪車等の違法駐車 の指導取締りの実 施 (3)違法駐車行為 の防止についての 広報活動及び啓発 活動の実施	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施	—		取締り・啓発活動を適宜実施 している。

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	サイン	段差ありの注意喚起	—	バス停上屋への注意喚起の掲示	神奈川中央交通株式会社	完了	2014年度	 	
2	公共交通 特定事業	バス	バス乗降時における安全性の確保	継続実施	ノンステップバスの導入	神奈川中央交通株式会社	継続実施中	—	 	【2024年度導入】 ・町田営業所7両(ノンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・多摩営業所7両(ノンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・大和営業所12両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・相模原営業所7両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・津久井営業所13両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) 町田営業所および多摩営業所の大型バスは全車ノンステップバス導入済み。今後も代替車両はノンステップバスを継続購入する。

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
3	公共交通 特定事業	職員	バス乗降時における安全性の確保	継続実施	職員による障がい者・高齢者への対応 (講習会等によるバリアフリー教育の実施、筆談用具の設置)	神奈川中央交通株式会社	継続実施中	—	 	【2024年度導入】 ・町田営業所7両(ノンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・多摩営業所7両(ノンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・大和営業所12両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・相模原営業所7両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・津久井営業所13両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) 町田営業所および多摩営業所の大型バスは全車ノンステップバス導入済み。今後も代替車両はノンステップバスを継続購入する。
4	道路特定 事業	山崎団地センター交差点～本町田中学校交差点	歩行空間の安全性の確保	短期	スピードを出す自転車への注意喚起看板の設置	町田市	完了	2013年度		
5	道路特定 事業	山崎団地センター交差点～本町田中学校交差点	視覚障がい者用案内設備の整備	短期	視覚障がい者誘導用ブロックのがたつき等の改善	町田市	完了	2016年度		

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
6	道路特定事業	山崎団地センター交差点	歩道の横断勾配の改善	長期	歩道の横断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
7	道路特定事業	山崎団地センター交差点	段差の解消	長期	段差等の歩道切り下げ部の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
8	道路特定事業	山崎団地センター交差点	歩行空間の安全性の確保	中期	ガードレールの切れ目の改善	町田市	未実施	—		横断抑止柵の修繕に合わせて実施予定のため未実施
9	道路特定事業	山崎団地センター交差点	歩行空間の安全性の確保	長期	歩道の縦断勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
10	建築物特定事業	木曽山崎コミュニティセンターB館正面玄関の通路	通路と傾斜路との境目に段差があるので識別整備	—	通路と傾斜路との境目に段差があるので識別整備	町田市	完了	2015年度		現在、コミュニティセンターの改修工事中

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
11	建築物特定事業	木曽山崎図書館	(入口) 正面入口の凸凹(自動ドアセンサー跡)を修繕して段差を解消	—	(入口) 正面入口の凸凹(自動ドアセンサー跡)を修繕して段差を解消	町田市	完了	2013年度		
12	建築物特定事業	木曽山崎図書館	(トイレ) みんなのトイレ内に洗浄器付洋式便座を設置	—	(トイレ) みんなのトイレ内に洗浄器付洋式便座を設置	町田市	完了	2013年度		
13	建築物特定事業	木曽山崎図書館	(全館) 図書館システム更改にあわせ館内表示を見やすいものに。修繕して段差を解消	—	(全館) 図書館システム更改にあわせ館内表示を見やすいものに。修繕して段差を解消	町田市	完了	2014年度		

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
14	建築物特定事業	木曾山崎図書館	(トイレ) みんなのトイレの洋式便所に自動洗浄機設置、自動手洗い設置	—	(トイレ) みんなのトイレの洋式便所に自動洗浄機設置、自動手洗い設置	町田市	完了	2017年度		
15	建築物特定事業	ふれあいぐぬぎ館	(A館2階ぐぬぎ館非常口) 非常階段への出口に段差があるので識別整備	—	(A館2階ぐぬぎ館非常口) 非常階段への出口に段差があるので識別整備	町田市	完了	2015年度		改修工事のため写真なし
16	建築物特定事業	ふれあいぐぬぎ館	高齢者の利用が多いので「心のバリアフリー」による人的対応を実践する。	—	高齢者の利用が多いので「心のバリアフリー」による人的対応を実践する。	町田市	継続実施中	—		利用者と接する際に心のバリアフリーを意識した声掛け等の対応を実践している。

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
17	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	道路標識及び道路標示の設置に関する事業 (1)道路標識の超高輝度化による視認性向上	継続実施	道路標識及び道路標示の設置に関する事業 (1)道路標識の超高輝度化による視認性向上	東京都公安委員会	継続実施中	—		
18	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	(2)道路標示の適切な補修 必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済)	継続実施	(2)道路標示の適切な補修 必要に応じて実施(道路標示の高輝度化は既に実施済)	東京都公安委員会	継続実施中	—		
19	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	(3)エスコートゾーンの整備 必要に応じて実施	継続実施	(3)エスコートゾーンの整備 必要に応じて実施	東京都公安委員会	継続実施中	—		
20	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	違法駐車行為の防止のための事業 (1)横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 (2)歩道及び視覚障がい者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車等の指導取締りの実施 (3)違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施	継続実施	違法駐車行為の防止のための事業 (1)横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 (2)歩道及び視覚障がい者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車等の指導取締りの実施 (3)違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施	東京都公安委員会	継続実施中	—		

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
21	その他事業	山崎団地名店会の通路	歩行空間の安全性の確保	中期	グレーチング蓋交換	UR都市機構	完了	2016年度		既設蓋を細目グレーチング蓋に変更
22	その他事業	山崎団地名店会の通路	舗装の改善	中期	舗装の改善	UR都市機構	完了	2016年度		既設蓋を細目グレーチング蓋に変更・舗装改善
23	その他事業	山崎団地名店会の通路	歩行空間の安全性の確保	中期	グレーチング蓋交換	UR都市機構	完了	2016年度		既設蓋を細目グレーチング蓋に変更・舗装改善
24	その他事業	山崎団地名店会の通路	舗装の改善	短期	マンホール蓋交換	UR都市機構	完了	2016年度		舗装及びマンホールのがたつきの改善
25	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場出入口部	路面上の段差の改善	短期	段差の改善	UR都市機構	完了	2016年度		Co舗装をAs舗装に変更し、車止めの位置を変更

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
26	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場出入口部	ボラードの間隔の改善	短期	ボラード再設置	UR都市機構	完了	2016年度		Co舗装をAs舗装に変更し、車止めの位置を変更
27	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場出入口部	路面の割れ等の舗装の改善	短期	舗装の改善	UR都市機構	完了	2016年度		Co舗装をAs舗装に変更し、車止めの位置を変更
28	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場出入口部	ボラードの間隔の改善	中期	ボラード再設置	UR都市機構	未実施	—		現時点で具体的な改修時期は未定 大規模改修時に検討の余地はあるものの 有効幅員1.4mあるため、当面は 現状維持予定
29	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場出入口部	路面凹凸等の舗装の改善	中期	舗装の改善	UR都市機構	完了	2016年度		
30	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場付近	段差等の歩道等切り下げ部の設置	中期	歩道切下げ設置	UR都市機構	完了	2016年度		


基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
31	その他事業	高齢者支援センター等付近	路面凹凸等の舗装および横断勾配の改善	長期	舗装の改善	UR都市機構	完了	2016年度		
32	その他事業	高齢者支援センター等付近	歩道幅員の改善	長期	歩道幅員の改善	UR都市機構	未実施	—		ゴミ置場、電柱移設等の必要があるため、対応困難
33	その他事業	高齢者支援センター等付近	歩行空間の安全性の確保	長期	ボラードの間隔の改善及び歩道等切り下げ勾配の改善	UR都市機構	完了	2016年度		ボラード撤去済み
34	その他事業	歩道橋階段部付近	路面の割れ等の舗装の改善	中期	舗装割れ部改修	UR都市機構	完了	2016年度		

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
35	その他事業	山崎団地センターバス停～公共施設周辺	バス停からコミュニティセンターへ誘導する視覚障がい者誘導用ブロックの設置	長期	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	UR都市機構	未実施	—		現時点で具体的な改修時期は未定 大規模改修時に検討の余地はあるものの タイル舗装の劣化も著しく、表面設置タイプの誘導鉄の設置は困難(繰り返しの修繕が想定される)
36	その他事業	山崎団地センターバス停付近	階段部付近のボラードの高さや位置の改善	長期	ボラード再設置	UR都市機構	未実施	—		現時点で具体的な改修時期は未定 大規模改修時に検討の余地はあるものの 連続する階段踏面に設置しているため、舗装面を触らずに撤去することは困難(中途半端な段差が残る)
37	その他事業	山崎団地センターバス停付近	階段踏面の盛り上がり等の舗装の改善	中期	舗装修繕	UR都市機構	完了	2015年度以前		
38	その他事業	山崎団地センターバス停付近	歩行上支障となるボラード位置の改善	長期	ボラード再設置	UR都市機構	未実施	—		対象のボラードは町田市敷地に設置されている 歩道からの侵入を防ぐボラードのため、再設置においても町田市敷地側にてご対応頂きたい

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
39	その他事業	歩道橋	通路の段差の改善及び通路の傾斜における舗装改善	中期	通路の段差の改善及び通路の傾斜における舗装改善	UR都市機構	完了	2017年度		橋梁工事済
40	その他事業	歩道橋	通路のめくれひび等の舗装の改善	長期	舗装の改善	UR都市機構	完了	2017年度		橋梁工事済。舗装打替。
41	その他事業	歩道橋	階段と通路接続部の段差の改善	長期	段差擦付け対応	UR都市機構	完了	2017年度		橋梁工事済。段差擦付け対応。
42	その他事業	歩道橋	階段に手すりの設置	長期	手すりの設置	UR都市機構	完了	2017年度		手すり設置。
43	その他事業	歩道橋	階段踏面の割れ等の舗装の改善	長期	階段不良箇所補修工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2016年度		歩道橋の共同管理者であるURが歩道橋全体の補修工事を実施。公社も費用負担(H29年8月～H30年3月)

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
44	その他事業	歩道橋	スロープ路面の凹凸等の舗装の改善	短期	路面舗装工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2017年度		舗装工事を実施(H29年3月)スロープ舗装改善。既存手すりの腰部に手すり追加設置。
45	その他事業	歩道橋	スロープに手すりの設置	長期	手すり設置工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2016年度		歩道橋の共同管理者であるURが歩道橋全体の補修工事を実施。公社も費用負担(H29年8月～H30年3月)
46	その他事業	町田木曽住宅側バス停付近	歩道の路面凹凸等の舗装の改善	短期	段階的な路面改修工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	未実施	—		
47	その他事業	町田木曽住宅入口部	穴幅の大きいグレーチングの改善	短期	グレーチング交換工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2019年度		敷地整備工事で実施済(令和元年8月)グレーチング蓋細目に改修

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
48	その他事業	町田木曽住宅東側駐車場入口部	ポラードの間隔の改善	短期	ポラードの改良工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2019年度		敷地整備工事で実施済 (令和元年8月) ポラード(車止め柵)間隔改善
49	その他事業	町田木曽住宅通路	歩道の路面凹凸等の舗装の改善	短期	路面改修工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2015年度		
50	その他事業	町田木曽住宅通路駐車場出入口部	歩行上支障となるポラードの高さの改善	中期	ポラード交換工事の実施	東京都公安委員会住宅供給公社	完了	2016年度		
51	その他事業	山崎団地名店会付近	公園と歩道の段差の改善	短期	舗装の改善	UR都市機構	完了	2016年度		インターロッキングブロックを据え直し段差を解消。

基本構想の記載内容					特定・その他事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定・その他事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
52	その他事業	山崎団地名店会そばの駐車場	車いす使用者用駐車スペースの設置	長期	駐車場改修	UR都市機構	未実施	—		駐車場は民間(名店会)が管理しているため、実施困難。
53	その他事業	山崎団地名店会	洗面台の高さとオストメイト設備等トイレの改善	長期	トイレ設備改修	UR都市機構	未実施	—		洗面台高さについては車椅子対応済み オストメイト設備については未設置(現在、設置予定なし) (現時点で具体的な改修時期は未定)