

中学校給食センター整備事業について

町田市では、成長期の中学生全員にできる限り早期に温かい給食を提供するため、給食センター方式による全員給食実施に向けた取組を進めています。堺エリアでは9月3日にゆくのき学園の給食室から配送する形で全員給食を開始しました。また、鶴川エリアは建物が完成し1月の給食開始に向けて開業準備を行っています。鶴川エリア及び現在建設中の2つのエリアの中学校給食センターの進捗などを報告します。

1 各エリアの中学校給食センター整備工事

(1) 鶴川エリア

金井スポーツ広場の北側に建設していた鶴川エリア中学校給食センターは、建物が完成し、2024年11月18日に建物の引渡しを受け、運営事業者と共に開業準備を進めています。2024年11月20日に関係者で内覧会を行いました。2024年12月26日には開所式を予定しています。また、2025年1月から鶴川エリアの中学校5校へ給食の提供を開始します。

完成した鶴川エリア中学校給食センター（11月19日）

外観の様子



多目的室



廊下の様子



調理場の様子



調理場の様子



(2) 町田忠生小山エリア

旧忠生第六小学校の西側にて工事を進めています。外壁等は完成してきたため、現在は外構工事及び内装工事を行っています。2025年1月に工事完了予定、2025年4月（1学期）から給食の提供を開始します。

完成イメージ



建設地の様子（12月2日）



建設地内部の様子（12月2日）



建設地内部の様子（12月2日）



＜主なスケジュール＞

2024年度				2025年度	
12月	1月	2月	3月	4月	5月
内装	工事完了	開業準備		開業	
外構					

（３）南エリア

東光寺公園及び調整池にて工事を進めています。２０２５年９月（２学期）からの給食提供開始に向けて、現在基礎及び１階床工事（コンクリート工事）を進めています。

また、１１月３０日になるせ駅前市民センターで市民交流エリアの活用方法を考えるワークショップを開催しました。２３名の市民が集まり、活発に意見を交わしていました。市民の中には「多世代の交流の場にしたい。」や「自分たちが主体となってボランティアや活動を行っていきたい。」という声もあがり、地域全体で盛り上げていきたいという思いや中学校給食センターへの期待が感じられました。

完成イメージ



建設地の様子（１２月２日）



建設地の様子（１２月２日）



建設地の様子（１２月２日）



＜主なスケジュール＞

2024年度				2025年度						
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
鉄 骨 建 方	鉄 骨 建 方 ・ 配 管 工 事	外装			内装			工 事 完 了 開 業 準 備	開業	
					外構					

2 事業スケジュール

2024年度3学期（2025年1月）	【鶴川エリア】全員給食開始
2025年度1学期（2025年4月）	【町田忠生小山エリア】全員給食開始
2025年度2学期（2025年9月）	【南エリア】全員給食開始