

仮校舎の整備状況について

成瀬小学校の仮校舎の整備状況について、進捗状況をご報告します。

1 既存校舎改修工事の整備内容について

夏季休業期間中を中心に、以下の内容について南成瀬小既存校舎の改修工事を実施しました。

〔工事概要〕

工事期間：2024 年 7 月～2025 年 2 月末まで ※軽微な残工事あり

整備内容：

転用前	転用後
1F プレイルーム（南）	普通教室
1F プレイルーム（北）	特別支援学級 普通教室
2F なんなるルーム	第二職員室・スクールカウンセラー室
3F コンピューター室	普通教室・保護者活動室
その他、エアコンや更衣用カーテンの設置、バリアフリーの対応、下駄箱の整備等を実施。	




1F プレイルーム（南）

普通教室へ改修

- ・廊下側に壁と扉を設置
- ・家具一式、エアコン、照明を整備



普通教室



1F プレイルーム

特別支援普通教室へ改修

- ・廊下側に壁と扉を設置
- ・家具一式、エアコン、照明、間仕切り用のアコーディオンカーテンを整備



特別支援普通教室



3F パソコン室

普通教室へ改修

- ・黒板、ホワイトボードを設置
- ・ロッカーを設置



普通教室

2 仮校舎増築工事について

11 月以降、仮校舎増築工事を進めます。

〔主な工事概要〕

工事期間：2024 年 11 月～2025 年 2 月末まで

整備内容：多目的室（1.5 教室）、少人数教室（1 教室×2 室）


■工事スケジュール

工事スケジュール	2024年				2025年		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
設計・申請業務							
仮設工事			仮囲い設置			仮設撤去	
プレハブ工事			基礎工事 建て方・屋根 内装 仕上げ				検査
渡り廊下工事			基礎工事				
外構工事			樹木撤去等			グラウンド整備	


引越し

引越
し

（参考）増築校舎イメージ



仮校舎増築工事期間：11月上旬から2月下旬まで
仮囲い設置期間：11月上旬から2月中旬まで



増築工事仮設計画