

建て替えだより No.11

2020年3月 町田市

■玉川学園コミュニティセンター改築工事の進捗について

2019年2月より玉川学園コミュニティセンター改築工事に着工し、2021年5月開所を目指して着々と工事を進めております。

現在、建物本体の解体工事が完了し、躯体工事を開始しています。また、躯体工事と平行して各設備工事についても併せて工事を進めています。

工事作業にあたっては、引き続き周囲環境に配慮するとともに、工事ゲート前に交通誘導員を常駐させるなど安全管理を徹底しながら2021年5月開所を目指して工事を進めてまいります。

【工事現場の様子】



①躯体工事の様子 1



②躯体工事の様子 2

【事業スケジュール】

項目	2018年度				2019年度				2020年度				2021年度							
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
1 玉川学園コミュニティセンター	●事業説明会(2018年7月)		契約手続き		●契約(2018年12月)		●工事説明会(2019年2月)		解体工事(9ヶ月)		建築工事(14.5ヶ月)				●施設開所(2021年5月)					
	仮設庁舎移転(～2021年4月)																			
2 (仮称)玉川学園前駅デッキ整備	支障物件(電線類など)移設(～2019年3月)				契約手続き				●工事説明会(2020年5月予定)				整備工事(16.7ヶ月)				●利用開始(2021年9月)			
									●契約(2020年3月)											

【イメージパース】



(市道町田 408 号線より)



(市道町田 219 号線より)

■玉川学園前駅デッキ整備工事の工事説明会の開催について

町田市道路部道路整備課から、玉川学園前駅デッキ整備工事の工事説明会の開催に関する報告です。

2020年3月30日に株式会社石井工務店（町田市内事業者）と玉川学園前駅デッキ整備工事の工事請負契約を締結いたしました。

つきましては、工事説明会を工事着手前に開催させていただく予定です。

なお、工事説明会の開催時期につきましては、「町田市新型インフルエンザ等対策本部会議」の今後の動向を踏まえて、決定させていただきたいと存じます。

工事説明会の開催に関するご案内は、「建て替えだより」の玉川学園町内会への回覧や配布、市ホームページへの掲載等にて改めて地元の皆さまにお知らせいたします。

玉川学園前駅デッキ整備工事については、町田市道路部道路整備課（TEL：042-724-1129）までお問い合わせください。

今後も、コミュニティセンターの建て替えに関する進捗や情報をこの「建て替えだより」やホームページ等でお知らせしてまいりますのでよろしくお願いいたします。

連絡先：町田市市民部市民総務課 〒194-8520 町田市森野 2-2-22 FAX050-3085-6551
e-mail:siminbu150@city.machida.tokyo.jp
担当：中村、松井、勝野 TEL042-724-4346