



部課名		道路部道路整備課									
課の使命		道路等の整備を効果的・効率的に行い、快適で安全な道路環境を提供することで、道路を利用するすべての人が移動しやすいまちをつくりまします。									
実行計画(年度目標)											
年度目標設定											
順位	計画 類型	取組項目	具体的な活動内容	指標	目標値	中間確認		年度未確認			
						進捗 状況	上半期の状況や評価	下半期の予定	1年間の総括	目標値に 対する 実績値	評価
1	重点 事業 プラン	駅周辺施設の 整備	①鶴川駅南北自由通路整備と、鶴川駅北口交通 広場整備(バスシェルター工事等)を進めます。 ②鶴川駅南口アクセス道路の事業用地取得及び 工事(整備延長約600mの内約220mを2025年度実 施)を進めます。 ③相原駅東口アクセス路等の事業用地取得及び 工事(整備延長約650mの内約60mを2025年度実 施)を進めます。	①工事実施 ②用地取得率 工事実施 ③用地取得率 工事実施	①完了(2025 年度分) ②65% 完了(2025 年度分) ③77% 完了(2025 年度分)						
2	重点 事業 プラン	①都市計画道 路3・3・7号(成 瀬)の整備 ②都市計画道 路3・4・11号 (原町田大通 り)の整備 ③都市計画道 路3・4・22号 (小野路)の整 備 ④都市計画道 路3・4・41号 (小山)の整備 ⑤都市計画道 路3・4・9号(成 瀬)の整備 ⑥都市計画道 路3・4・34号 (南大谷)の整 備	①都市計画道路3・3・7号(成瀬)の事業用地取得 を進めます。 ②都市計画道路3・4・11号(原町田大通り)の事業 用地取得を進めます。 ③都市計画道路3・4・22号(小野路)の事業用地取 得を進めます。 ④都市計画道路3・4・41号(小山)の交差点工事を 進めます。 ⑤都市計画道路3・4・9号(成瀬)の道路及び交差 点設計を進めます。 ⑥都市計画道路3・4・34号(南大谷)の道路及び交 差点設計を進めます。	①用地取得率 ②用地取得率 ③用地取得率 ④工事実施 ⑤道路及び交差点設計 実施 ⑥道路及び交差点設計 実施	①67% ②15% ③39% ④完了 ⑤完了 ⑥完了						







部課名		道路部道路維持課										
課の使命		道路を計画的または応急的に維持管理することで、良好な道路環境を維持し、誰もが安全かつ円滑に移動できるようにします。災害時等に、迅速に道路等の復旧を図ります。										
実行計画(年度目標)												
年度目標設定												
順位	計画 類型	取組項目	具体的な活動内容	指標	目標値	進捗 状況	中間確認		年度末確認			
							上半期の状況や評価	下半期の予定	1年間の総括		目標値に 対する 実績値	評 価
1	個別 計画	橋梁の計画的 補修	「町田市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、幸延寺橋・馬場橋(いずれも二級河川境川)のPCB除去工事を進めます。	工事件数	2件							
2	-	直営による橋 梁点検	①点検マニュアルを活用した橋梁点検を職員で行います。 ②災害時の橋梁点検研修を実施します。	①点検の橋梁数 ②研修回数	①10橋 ②1回							
3	-	街路樹の更新	「町田市街路樹更新計画」に基づき、街路樹の伐採や植替え等の計画的な更新を行います。	実施路線数	9路線							
4	個別 計画	道路昇降機 (エレベーター・エスカレーター)の予 防保全型維持 管理	「町田市道路昇降機管理計画」に基づき、成瀬駅南口エレベーターと成瀬駅南口上りエスカレーターを更新します。	更新基数	2基							
5	事務 事業 見直し	土木・公園 サービスセン ター資材置 場、倉庫の再 編	・土木・公園サービスセンターの施設機能の再編について準備を進めます。 ・資材置場の仮移転先の確保と調整を進めます。	資材置場の仮移転先	調整完了							
6	事務 事業 見直し	技能・労務系 業務のあり方 及び包括的民 間委託による 担い手の変更	2026年4月1日契約に向けて、プロポーザルの準備や仕様書作成等を進めます。	契約準備	完了							
7	人材 育成	「市民志向」	職員が、チェーンソー研修等の特別教育を受講、資格を取得し、災害や緊急時に迅速に対応することで、市民満足度の向上を目指します。	特別教育等修了人数	のべ5人							