

別紙

記載例
(検査実施回数3回目の場合)

指定通知を受けた特定工程

上段: 宅地番号
下段: 擁壁タイプ等

特定工程	表記	指定	No.1	No.3	No.5	
			L-4.0m	間知4.0m	段切り	
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程	切土排水					
一 盛土をする前の地盤に対し段切りを行う工事の工程	段切り				○	
二 擁壁の設置のための根切りを行う工事の工程	床付	○	○	○		
三 擁壁の基礎地盤の改良を行う工事の工程	地盤改良	○	○			
四 擁壁の基礎ぐいの打込みを行う工事の工程	杭基礎					
五 擁壁(鉄筋コンクリート造のものに限る。)の鉄筋の組立てを行う工事の工程	配筋	○	○			
六 擁壁の根入れ部分(練積み造のものに限る。)を築造する工事の工程	間知GL	○		○		
七 盛土の内部に排水施設を設置する工事の工程	盛土排水					
八 盛土の内部に透水層を設ける工事の工程	透水層					

特定工程指定通知書で指定を受けた工程に○印を付ける。

6. 今回申請以前の間中検査受検履歴

検査 実施回数	特定工程			中間検査合格証	
	宅地番号	工事内容		番号	交付年月日
1回目	No.1	L-4.0m	地盤改良・床付	24町都開開第●号の3	2025年○月○日
2回目	No.1	L-4.0m	配筋		2025年□月□日

7. 今回申請以降の間中検査受検予定

検査 実施回数	特定工程			特定工程に係る 工事終了予定年月日
	宅地番号	工事内容		
4回目	No.3	間知4.0m	間知GL	2025年◇月◇日
5回目	No.5		段切り	2025年△月△日