

地域再生計画評価調書

| 計画の名称                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 芹ヶ谷公園芸術の杜プロジェクト                                                                                                                                                                     |            | 事業の名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 芹ヶ谷公園芸術の杜プロジェクト |                                                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要<br>(計画の事業概要から一部抜粋)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本事業は、町田市の中心市街地から徒歩で行くことのできる芹ヶ谷公園を“芸術の杜”をテーマに再整備することで、観光業の振興を図るとともに中心市街地の活性化につなげようとするものである。具体的な施策として、芹ヶ谷公園を美術館ゾーン、アートイベントゾーン、わき水と花の明るいゾーン、さわやかみどりゾーンの四つのゾーンに分けて公園全体を再整備し、公園の魅力向上を図る。 |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 他にも、芹ヶ谷公園内には、自然の中で子どもたちが思いきり遊ぶことができる「冒険遊び場」といった既存の施設があり、こうした既存施設とこれから整備する新しい施設等との連携を図る。以上のような整備を行うことで、芹ヶ谷公園全体の集客力向上につなげていく。                                                         |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                    |
| 重要業績評価指標（KPI）                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |            | 現状値<br>(計画開始時点) | 実績値<br>(2024年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目標値<br>(2025年度) | 備考                                                                                 |
| ●芹ヶ谷公園の年間観光入込客数（人）              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |            | 514,753         | 576,985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545,000         |                                                                                    |
| ●市内で文化芸術にふれる機会を持つことができた市民の割合（％） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |            | 25%             | 13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20%             | 企業版ふるさと納税制度の期間延長に合わせて、2024年度に地域再生計画を延長する際に目標値を再検討の上で変更したため、2025年度の目標値が現状値を下回っています。 |
| 取組結果                            | ・ハード面では、前年に実施したCM（コンストラクションマネジメント）の結果を踏まえ、2024年8月に、（仮称）町田市立国際工芸美術館整備工事の入札を行い、2024年10月に落札者と仮契約を締結しました。しかし、2025年1月、落札者から仮契約解除の申し入れがあり、本契約締結に至らず、工事に着手することができませんでした。これにより、（仮称）国際工芸美術館の開館予定を2027年9月から2029年4月に変更しています。<br>・ソフト面では、“パークミュージアムの将来の姿をみんなで想像・創造し、体験するイベント”「Future Park Lab」を季節ごとに開催し、気球搭乗体験や水墨画のライブペイント、ランプ作りなど、様々な企画を実施し、自然豊かな環境で多様な芸術に触れる機会を創出しました。また、公園を含む中心市街地の様々な施設を巡り、一枚の絵を完成させるシールラリーも開催しました。このような文化芸術を身近に感じられる空間づくりを進めたことで、年間観光入込客数が目標を上回りました。 |                                                                                                                                                                                     |            | 外部評価            | ・町田市民の文化芸術に関する関心は高く、「Future Park Lab」のようなイベントを開催しながら"芸術の杜"としての魅力向上に向けた取組を継続していることは高く評価できる。<br>・町田駅から芹ヶ谷公園までの距離があること、公園入口が分かりにくいことなどの課題もあるため、一定間隔毎に工夫を凝らした案内を設置することや、公園に行くまでの道もエンターテインメント性を持って楽しめるような仕掛けがあるとさらなる来園者の増加につながる。<br>・町田市は子育て世代に選ばれるまちであるが、3世代で楽しめる施設があまりない。芹ヶ谷公園に3世代が同時に楽しむことができる要素を組み込むことが出来れば、子育て世代を始め、幅広い世代の方にもっと楽しんでもらえる。<br>・全般的に取組は順調に進捗しているので、今後もより多くの来訪者を呼び込める仕掛けに取り組んでほしい。 |                 |                                                                                    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                    |
| 2024年度<br>寄附件数                  | 3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年度<br>寄附額                                                                                                                                                                       | 2,700,000円 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                    |