

推進協議会での協議・報告（2025年度まで） ← → 学校運営協議会での報告（2026年度から）

基本計画 章・番号	担当課	検討・報告事項	年月	2024年度												2025年度												2026年度												2027年度 【仮校舎移転】				2028年度				2029年度				2030年度	2024年度における事業到達目標	2024年度における事業到達実績
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
				①												②												③																										
3 (1章)	センタ 教育	特別支援学級	開催回数													新校舎の整備内容の調整																												特支新設に向けた調整										
第13章	新たな 施設 推進 課	学校施設 (従来手法)	設計・ 建設	契約準備・契約												基本・実施設計												旧校舎解体/新校舎の建設																					PFI手法による学校建設に向けて、要求水準書（案）の検討を実施します。また、選定委員会設置に向けた準備を進めます。	整備手法を従来手法に変更しました。それに伴い、基本実施設計の契約に向けた準備に着手しました。				
		仮校舎建設	設計・ 建設	調査・設計 校舎整備等												建設												小学校用校舎整備・南中学校舎改修																					仮校舎の建設に向け、事業者との契約を行います。	仮校舎の建設事業者との契約を締結しました。				
1 (3章)	指導 課	仮校舎移転における 児童への配慮	教育 課程													中学校との共存 検討・調整																																						
			相談 体制																									相談体制の検討・周知																相談体制の検討・周知										
第23章	学務 課	通学関連	通学路 の安全	通学路候補安全点検に向けた意見の洗い出し 通学路安全点検												通学路候補安全点検 点検に基づく対策検討 通学路(案)策定												通学路(案)に基づく安全対策の検討・実施 通学路安全点検												南第一小学校通学区域に新たに加わるエリアの通学路の安全対策の検討				新規通学路の安全点検の実施					既存通学路の安全点検、通学路候補の安全点検を実施します。	既存通学路の安全点検、通学路候補の安全点検を実施しました。また、PTA校外部との意見交換を実施しました。				
第43章	校務 推進 課	引き継ぎたいもの・こと	物品	保存の方法検討												移設するものの仮校舎内での配置検討												撮影箇所 検討												デジタル保存撮影・編集				移設に向けた準備					物品の保存方法を決定します。また、移設するものの仮校舎内での配置の検討を始めます。	物品の保存方法を決定しました。また、寄附された物品の寄贈者の調査に着手しました。				
第14章	教育 総 務 課	引越し	-													物品精査・リスト作成 物品の整理、庁内リユースの推進、売り払いなど												引越用物品 精査・リスト最終調整												引越しの段取り・調整など 物品の整理、庁内リユースの推進、売り払いなど				引越し										
第24章	給食 保健 課	学校給食	-													南中仮設へ給食提供に必要な小川小学校給食室の改修工事の設計 新校舎の整備内容の調整												小川小学校給食室の改修工事												給食物品搬出の段取り・調整等 物品の整理、他校リユースの推進				小川小学校で調理した給食を南中仮校舎に配送して提供・新校舎の給食室整備 必要備品等移設準備										
第34章	防災 課	避難施設	-	代替避難施設の検討 代替避難施設決定・周知												新校舎の整備内容の調整												代替避難施設での関係者連絡会実施																					避難施設関係者連絡会において、11月に避難施設関係者連絡会と協議し、南中学校及び南中学校に建設する南第一小学校の仮校舎に決定しました。新たな避難先については、2025年度にまちの新たな学校づくりの通信等で周知を行っていきます。					
第44章	児童 青少年 課	児童保育クラブ	-													新校舎の整備内容の調整												行き帰りの安全対策検討																										
第54章	児童 青少年 課	まちとも	-													仮校舎での活動環境の調整・整備 新校舎の整備内容の調整																																						
第64章	ツス 振興 課	学校施設の活用	-													新校舎の整備内容の調整																												条例の改正など手続き										
教育 総務 課	新たな 学校 づく り	各式典の開催	起工式・ 竣工式																																																			
			校舎お別 れイベント	地域向けイベント内容検討												地域向けイベント 内容決定												イベント実施に向けた調整・準備												児童イベント 地域イベント														

新校舎  
供用開始