南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会　検討スケジュール

NO	検討事項	南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 2022年度										(仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり推進会					
		5月9日	6月20日	7月	8月1日	9月12日	10月24日	11月	12月19日	1月	2月	3月	2023年度	2024年度	**2025年度**	2026年度	2027年度	**2028年度**
		第1回検討会	第2回検討会		第3回検討会	第4回検討会	第5回検討会		第6回検討会									
	検討会の内容	■委員自己紹介 ■新たな学校づくり計画の説明 ■検討事項及びスケジュール ■敷地の特徴説明 ■仮校舎の設置場所 ■通学路の安全対策と通学の負担軽減の検討に向けた現状の共有 ■意見募集内容の確認	■整備方針・運用体制の共有 ■配置ブロック3案の検討（ワークショップ） ■通学の負担軽減に関する検討手順等の共有 ■通学の安全対策の検討に向けた事前確認		■配置案1案の確認 ■通学路の検討（ワークショップ） ■学校名変更の有無の検討 ■新校舎へ継承する物と方法の整理 ■民間活力の導入に向けたアンケートの内容確認	■配置案の検討（ワークショップ） ■通学路の検討結果確認 ■育てたい子ども像の検討（ワークショップ） ■引き継ぎたいもの・ことの継承内容・方法の検討（ワークショップ）	■配置案とコンセプトを確認 （■学校名の検討） ■民間活力導入に向けたアンケートの結果確認		■報告書案の確認									
1	施設整備	意見募集方法・内容確認	意見募集実施 3つの配置ブロック案について意見交換（ワークショップ）		意見募集 配置案検討 3つの配置ブロック案から作成した1案の詳細を検討		配置案・コンセプトまとめ		報告書案確認		教育委員会		基本・実施設計		新校舎建設工事（解体工事含む）		新校舎使用開始	
2	通学の負担軽減	通学の負担軽減の現状共有	新たな通学方法導入基準の検討状況の共有		通学の負担軽減の検討情報提供＆意見交換 ※教育委員会で統一した基準を検討					報告								
3	通学路の安全対策	通学路の安全対策の現状共有	既存通学路の接続の確認内容共有		意見交換（ワークショップ）	意見交換まとめ												
4	育てたい子ども像（教育目標）	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集結果確認	意見交換（ワークショップ）												
5	学校名	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集結果確認													
6	運用体制（民間活力の導入）	目指す姿の共有			意見募集内容確認	児童・保護者地域等に学校施設の利用需要調査	意見募集結果確認								既存校舎から仮校舎へ引越し			
7	引き継ぎたいもの・こと	意見募集方法・内容確認	意見募集実施		意見募集結果確認	意見交換（ワークショップ）	意見交換まとめ											

反映