南第一小学校 新たな学校づくり基本計画推進協議会スケジュール（2023～2029年度）

参考資料

推進協議会の内容　　町田市や学校で行う内容

基本計画章・番号	担当課	検討・報告事項	年月	2023年度												2024年度				2025年度				2026年度				2027年度【仮校舎移転】				2028年度				2029年度				2030年度
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
			開催回数				①							②			①		②	①		②	③	①		②	③		①		②		①		②	①		②	③	
3（4）第1章	センター教育	特別支援学級	-																	施設整備内容の確定																			
1 第3章	施設課 新たな学校づくり推進課	学校施設（PFI整備）	設計・建設															報告		PFI事業者公募・選定				旧校舎解体／新校舎の設計・建設							報告						報告			
		仮校舎建設	設計・建設											報告										建設															
1（3）第3章	指導課	仮校舎移転における児童への配慮	教育課程																	中学校との共存　検討・調整																			
			相談体制																					相談体制の周知															
2 第3章	学務課	通学関連	通学路の安全																	南中学校への通学路の安全対策の検討								南第一小学校通学区域に新たに加わるエリアの通学路の安全対策の検討														
																既存通学路の安全点検の実施				新規通学路の安全点検の実施												新規通学路の安全点検の実施							
4 第3章	新たな学校づくり推進課	引き継ぎたいもの・こと	物品				内容確認と今後の進め方の検討							2022年度の検討結果に基づき、デジタル保存の方法や処分方法を検討		デジタル保存、処分方法の決定 周知方法の決定								デジタル保存		移設に向けた準備										移設に向けた準備				新校舎使用開始
																移設するものの仮校舎内での配置検討																							
1 第4章	教育総務課	引越し	-																	移設に向けた準備																移設に向けた準備			
2 第4章	保健給食課	学校給食	-																					小川小学校：南中仮設への搬出準備				小川小学校で調理した給食を南中仮校舎に配送して提供・新校舎の給食室整備										
																																		必要備品等			
3 第4章	防災課	避難施設	-																	施設整備内容の確定																			
4 第4章	児青青少年課	学童保育クラブ	-																	施設整備内容の確定																			
5 第4章		まちとも																		仮校舎での活動環境の調整・整備				新校舎での活動環境の調整・整備															
6 第4章	スポーツ振興課	学校施設の活用	-																	施設整備内容の確定												条例の改正など手続き							
	新たな学校づくり推進課 教育総務課	各式典の開催	起工式・竣工式																										起工式						竣工式等			
			校舎お別れイベント																	閉校式　内容検討				校舎お別れイベント															
																				閉校式　内容検討・決定																			