パークミュージアム整備運営事業のスケジュールの変更及び
公募スケジュールの変更について

・（仮称）国際工芸美術館の建設については、６月１４日付で契約手続きが中止となったことを受け、建設時期が変更になります。
・現在、３回目の契約手続きに向けて進めており、工期の見直しに伴い、（仮称）国際工芸美術館のオープンについては、予定より６か月程度遅れることを想定しております。
・一方で、パークミュージアム整備運営事業（PFI 事業）への影響として、(仮称)国際工芸美術館の建設工事が遅れることにより、(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟東側法面工事での残土の受け入れが遅れます。そのため、アート体験棟の建設工事が遅れることが想定され、アート体験棟の整備及び開館に遅れが生じることで、アート出会いの広場の整備及び開館にも遅れが生じる想定です。
・パークミュージアム整備運営事業の遅れとしましては、（仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟の整備及び運営、アート・出会いの広場の整備及び運営、国際版画美術館の運営については、８か月程度遅れることを想定しています。
・本公園の設計・建設期間（第２期整備）についても、（仮称）国際工芸美術館の供用開始予定日に合わせ、予定より期間を６か月程度延長します。
・以上から、事業の開始時期について、募集要項に掲載している内容を修正し、この度改めてお知らせします。詳細は以下をご確認ください。

〇事業スケジュール

ア　本公園

| | |
|---|---|
| 設計・建設期間<br>（第２期整備） | ２０２４年（令和６年）４月１日<br>～２０２６年（令和８年）~~２~~８月~~２８~~３１日 |
| 設計・建設期間<br>（第３期整備） | 事業者の提案による～２０２９年（令和１１年）３月<br>（※事業者の提案により前倒し可能） |
| 供用開始予定日<br>（第２期整備） | ２０２６年（令和８年）~~３~~９月１日 |
| 供用開始予定日<br>（第３期整備） | 事業者の提案による～２０２９年（令和１１年）４月 |
| 維持管理・ 運営期間 | ２０２４年（令和６年）４月１日<br>～２０３９年（令和２１年）３月３１日 |

イ　工芸美術館

| | |
|---|---|
| 供用開始予定日 | ２０２６年（令和８年）~~３~~９月１日 |
| 開館準備期間 | ２０２５年（令和７年）~~４~~１０月<br>～２０２６年（令和８年）~~２~~８月 |
| 維持管理・　運営期間 | ２０２６年（令和８年）~~３~~９月１日<br>～２０３９年（令和２１年）３月３１日 |

ウ　版画美術館

| | |
|---|---|
| 供用開始予定日 | ２０２７年（令和９年）~~４~~１２月１日 |
| 維持管理・　運営期間 | ２０２７年（令和９年）~~４~~１２月１日<br>～２０３９年（令和２１年）３月３１日 |

エ　アート・出会いの広場

| | |
|---|---|
| 設計・建設期間 | ２０２４年（令和６年）~~４~~１２月１日<br>～２０２７年（令和９年）~~３~~１１月３~~１~~０日 |
| 供用開始予定日 | ２０２７年（令和９年）~~４~~１２月１日～ |
| 維持管理・　運営期間 | ２０２７年（令和９年）~~４~~１２月１日<br>～２０３９年（令和２１年）３月３１日 |

オ　体験棟

| | |
|---|---|
| 建設期間 | ２０２４年（令和６年）~~４~~１２月１日<br>～２０２~~５~~６年（令和~~７~~８年）~~９~~５月３０日 |
| 供用開始予定日 | ２０２~~５~~６年（令和~~７~~８年）~~１０~~６月１日～ |
| 維持管理・　運営期間 | ２０２~~５~~６年（令和~~７~~８年）~~１０~~６月１日<br>～２０３９年（令和２１年）３月３１日 |

カ　周辺街区公園等（１１箇所）

| | |
|---|---|
| 維持管理・　運営期間 | ２０２４年（令和６年）４月１日<br>～２０３９年（令和２１年）３月３１日 |

〇芹ヶ谷公園"芸術の杜"パークミュージアム 整備運営事業者 公募スケジュール

募集要項（6月1日修正版）　　見直しスケジュール（7/21）

| 日程 | 日程 | 内容 |
|---|---|---|
| ２０２３年（令和５年）６月３０日 | ― | 募集要項等に関する質問の受付（第2回）<br>（参加資格以外に関する質問） |
| | ２０２３年（令和５年）７月２１日 | 見直しスケジュール・予定工程公表 |
| | ２０２３年（令和５年）７月３１日 | 見直しスケジュール・予定工程に対する質問受付 |
| | ２０２３年（令和５年）８月４日 | 見直しスケジュール・予定工程に対する質問回答 |
| ２０２３年（令和５年）７月２８日 | ２０２３年（令和５年）８月１８日 | 参加資格確認書類の受付 |
| ２０２３年（令和５年）８月４日 | ２０２３年（令和５年）８月２５日 | 参加資格確認結果の通知 |
| ２０２３年（令和５年）８月中旬 | ２０２３年（令和５年）９月４日～８日 | 競争的対話（第1回） |
| ２０２３年（令和５年）９月下旬 | ２０２３年（令和５年）１０月１０日～１３日 | 競争的対話（第2回） |
| ２０２３年（令和５年）１１月１７日 | ２０２３年（令和５年）１２月１日 | 提案書類の受付 |
| ２０２３年（令和５年）１２月中旬 | ２０２３年（令和５年）１２月１８日～２６日 | 提案内容に関するプレゼンテーション |
| ２０２３年（令和５年）１２月～<br>２０２４年（令和６年）１月 | ２０２３年（令和５年）１２月～<br>２０２４年（令和６年）１月 | 優先交渉権者の決定・公表 |
| ２０２４年（令和６年）１月 | ２０２４年（令和６年）１月 | 基本協定の締結 |
| ２０２４年（令和６年）３月 | ２０２４年（令和６年）３月 | 事業契約の締結 |