南第一小学校 新たな学校づくり基本計画推進協議会スケジュール（2024～2029年度）

資料3-1

基本計画章・番号	担当課	検討・報告事項	年月	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度【仮校舎移転】	2028年度	2029年度	2030年度
				4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 7月 10月 1月	4月 7月 10月 1月	4月 7月 10月 1月	
			開催回数	① ②	① ② ③	① ② ③ ④	① ②	① ②	① ② ③	
第1章（3～4）	教育センター	特別支援学級	-	施設整備内容の確定		特支新設に向けた調整			新校舎供用開始	
第3章（1）	新たな学校づくり推進課 / 施設課	学校施設（PFI整備）	設計・建設	要求水準書検討	PFI事業者公募・選定	旧校舎解体／新校舎の設計・建設				
		仮校舎建設	設計・建設	調査・設計 エレベーター工事・校庭整備等	建設	小学校用校庭整備・南中校舎改修 内覧会				
第3章（1～3）	指導課	仮校舎移転における児童への配慮	教育課程	中学校との共存　検討・調整						
			相談体制			相談体制の検討・周知			相談体制の検討・周知	
第3章（2）	学務課	通学関連	通学路の安全	通学路候補安全点検に向けた意見の洗い出し 通学路安全点検 通学路候補安全点検	点検に基づく対策検討 通学路（案）策定	通学路（案）に基づく安全対策の検討・実施 通学路安全点検	南第一小学校通学区域に新たに加わるエリアの通学路の安全対策の検討	新規通学路の安全点検の実施		
第4章（3）	新たな学校づくり推進課	引き継ぎたいもの・こと	物品	保存の方法検討 移設するものの仮校舎内での配置検討		撮影箇所検討 デジタル保存撮影・編集 移設に向けた準備			移設に向けた準備	
第4章（1）	教育総務課	引越し	-	物品リスト作成		引越用物品リスト作成 引越に向けた準備 引越			移設に向けた準備	
第4章（2）	保健給食課	学校給食	-			小川小学校：南中仮設への搬出準備	小川小学校で調理した給食を南中仮校舎に配送して提供・新校舎の給食室整備		必要備品等	
第4章（3）	防災課	避難施設	-	代替避難施設の検討 代替避難施設決定・周知	施設整備内容の確定	代替避難施設での関係者連絡会実施				
第4章（4）	児青青少年課	学童保育クラブ	-		施設整備内容の確定	行き帰りの安全対策検討 引越				
第4章（5）		まちとも			仮校舎での活動環境の調整・整備	引越	新校舎での活動環境の調整・整備			
第4章（6）	スポーツ振興課	学校施設の活用	-	施設整備内容の確定				条例の改正など手続き		
	新たな学校づくり推進課 教育総務課	各式典の開催	起工式・竣工式				起工式		竣工式等	
			校舎お別れイベント	地域向けイベント内容検討	地域向けイベント内容決定	イベント実施に向けた調整・準備 児童イベント 地域イベント				